














LIFE 11 ENV/IT/000243 		2012				
		Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
<b>A. Preparatory actions:</b>						
A1	Approfondimenti naturalistici e idraulico - geomorfologici dell'intera area di studio	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva	Inizio 3/9/2012			
A2	Progettazione esecutiva degli interventi e delle azioni del Progetto	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva		Inizio 29/10/2012		
<b>B. Implementation actions:</b>						
B1	Processo partecipato a supporto del progetto	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva	Inizio 3/9/2012	Mappa attori 31/10/2012		
B2	Elaborazione del piano delle azioni nell'intera area di studio	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
B3	Intervento riqualificazione bacino Rio Enzola	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
B4	Intervento riqualificazione bacino Rio Quaresimo	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
B5	Intervento riqualificazione bacino Rio Lavezza	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
B6	Intervento riqualificazione bacino Rio Arianna	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
B7	Intervento riqualificazione bacino Rio Bertolini	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
B8	Intervento riqualificazione bacino Rio Bottazzo	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
B3 B8	Intervento riqualificazione bacino Rio Montefalcone	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
B9	Individuazione di modalità economiche-giuridico-amministrative di indennizzo per l'utilizzo a fini idraulico-ambientali del territorio agricolo	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				



LIFE 11 ENV/IT/000243   <b>Action</b> riqualificazione integrata idraulico-ambientale		2012				
		Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
<b>C. Monitoring of the impact of the project actions:</b>						
C1	Monitoraggio chimico-fisico, vegetazionale, faunistico, geomorfologico e idraulico	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
C2	Monitoraggio dell'efficacia delle azioni di divulgazione e degli impatti del progetto sui diversi portatori di interesse	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva	Inizio 3/9/2012			
<b>D. Communication and dissemination actions:</b>						
D1	Sito web del progetto	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva		Inizio progett. Sito 1/10/2012		
D2	Pannelli informativi LIFE+	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
D3	Relazione per i non addetti ai lavori	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
D4	Elaborazione di un piano di comunicazione e predisposizione di pubblicazioni, brochure e materiali per informazione/comunicazione e di azioni di comunicazione	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva	Inizio 3/9/2012			piano 20/12/2012 brochure logo articoli
D5	Piano di comunicazione post LIFE	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				
<b>E. Project management and monitoring of the project progress:</b>						
E1	Direzione del Progetto da parte della Regione Emilia-Romagna	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva	Inizio 3/9/2012	Protocollo Piano di lavoro 31/10/2012		
E2	Audit indipendente	tempistica preventivata				
		tempistica effettiva				

LIFE 11 ENV/IT/000243   <b>Action</b> riqualificazione integrata idraulico-ambientale		2013						2013					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>A. Preparatory actions:</b>													
A1	Approfondimenti naturalistici e idraulico - geomorfologici dell'intera area di studio	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva						Relazioni naturalistiche 31/7/2013		Relaz. Idraulica e geomorfolog. 31/7/2013			
A2	Progettazione esecutiva degli interventi e delle azioni del Progetto	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva							Progetti definitivi 29/8/2013			Progetti esecutivi 19/11/2013	
<b>B. Implementation actions:</b>													
B1	Processo partecipato a supporto del progetto	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva			Metodologia 20/3/2013			Forum e workshop	Laboratori EASW		Forum finale		
B2	Elaborazione del piano delle azioni nell'intera area di studio	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva	Inizio 7/1/2013					Metodologia 20/5/2013					
B3	Intervento riqualificazione bacino Rio Enzola	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B4	Intervento riqualificazione bacino Rio Quaresimo	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B5	Intervento riqualificazione bacino Rio Lavezza	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B6	Intervento riqualificazione bacino Rio Arianna	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B7	Intervento riqualificazione bacino Rio Bertolini	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B8	Intervento riqualificazione bacino Rio Bottazzo	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B3 B8	Intervento riqualificazione bacino Rio Montefalcone	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B9	Individuazione di modalità economiche-giuridico-amministrative di indennizzo per l'utilizzo a fini idraulico-ambientali del territorio agricolo	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva						Inizio 14/5/2013					



LIFE 11 ENV/IT/000243   <b>Action</b> riqualificazione integrata idraulico-ambientale		2013						2013					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>C. Monitoring of the impact of the project actions:</b>													
C1	Monitoraggio chimico-fisico, vegetazionale, faunistico, geomorfologico e idraulico	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva			Inizio 1/3/2013 Metodologia 20/3/2013					Monit.asp.idraulici geomorfolog. naturalistici			
C2	Monitoraggio dell'efficacia delle azioni di divulgazione e degli impatti del progetto sui diversi portatori di interesse	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva					Metodologia 30/6/2013		1° rapporto 30/8/2013				
<b>D. Communication and dissemination actions:</b>													
D1	Sito web del progetto	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva			Publicazione Sito 15/3/2013				1° Newsletter	2° Newsletter	3° Newsletter		
D2	Pannelli informativi LIFE+	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva					Definizione Capitolato fornitura 21/5/2013		Layout Definitivo pannelli 30/8/2013	Installazione pannelli sui rii			
D3	Relazione per i non addetti ai lavori	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
D4	Elaborazione di un piano di comunicazione e predisposizione di pubblicazioni, brochure e materiali per informazione/comunicazione e di azioni di comunicazione	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva						Articolo su rivista Agricoltura		Evento "Esonda" 20/9/2013	Quaderno e poster Convegno	Convegno Bologna 25/11/2013	
D5	Piano di comunicazione post LIFE	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
<b>E. Project management and monitoring of the project pro</b>													
E1	Direzione del Progetto da parte della Regione Emilia-Romagna	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva									Convenzioni con i Comuni		
E2	Audit indipendente	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											

LIFE 11 ENV/IT/000243		2014						2014						
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
  <b>Action</b> <small>riqualificazione integrata idraulico-ambientale</small>														
A. Preparatory actions:														
A1	Approfondimenti naturalistici e idraulico - geomorfologici dell'intera area di studio	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva	Approfondimenti integrativi bacino Rio Montefalcone											
A2	Progettazione esecutiva degli interventi e delle azioni del Progetto	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva							Progettazione esecutiva Rio Montefalcone					
B. Implementation actions:														
B1	Processo partecipato a supporto del progetto	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva		Apertura "finestra partecipativa" per inizio lavori				apertura "finestra partecipativa" in prossimità della consegna dei lavori					Relazione metodologica "patto di RII"	
B2	Elaborazione del piano delle azioni nell'intera area di studio	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva						bozza intermedia e relazione generale					Secondo Report Intermedio	
B3	Intervento riqualificazione bacino Rio Enzola	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva	avvio procedure affidamento lavori	consegna lavori a impresa affidataria										
B4	Intervento riqualificazione bacino Rio Quaresimo	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva	avvio procedure affidamento lavori	consegna lavori a impresa affidataria									ultimati il 7/11/2014	
B5	Intervento riqualificazione bacino Rio Lavezza	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva	avvio procedure affidamento lavori	consegna lavori a impresa affidataria									ultimati il 10/11/2014	
B6	Intervento riqualificazione bacino Rio Arianna	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva	avvio procedure affidamento lavori	consegna lavori a impresa affidataria									ultimati il 7/11/2014	
B7	Intervento riqualificazione bacino Rio Bertolini	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva	avvio procedure affidamento lavori	consegna lavori a impresa affidataria									ultimati il 7/11/2014	
B8	Intervento riqualificazione bacino Rio Bottazzo	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva	avvio procedure affidamento lavori	consegna lavori a impresa affidataria									ultimati il 7/11/2014	
B3 B8	Intervento riqualificazione bacino Rio Montefalcone	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva												
B9	Individuazione di modalità economiche-giuridico-amministrative di indennizzo per l'utilizzo a fini idraulico-ambientali del territorio agricolo	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva						workshop	rapporto intermedio					

LIFE 11 ENV/IT/000243		2014						2014						
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
  <b>Action</b> <small>riqualificazione integrata idraulico-ambientale</small>														
<b>C. Monitoring of the impact of the project actions:</b>														
C1	Monitoraggio chimico-fisico, vegetazionale, faunistico, geomorfologico e idraulico	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva	Integrazione monitoraggio qualità delle acque	consegna report qualità acque										
C2	Monitoraggio dell'efficacia delle azioni di divulgazione e degli impatti del progetto sui diversi portatori di interesse	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva							Il° rapporto 30/8/2014					
<b>D. Communication and dissemination actions:</b>														
D1	Sito web del progetto	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva								Publicazione web GIS	4° newsletter			
D2	Pannelli informativi LIFE+	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva												
D3	Relazione per i non addetti ai lavori	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva												
D4	Elaborazione di un piano di comunicazione e predisposizione di pubblicazioni, brochure e materiali per informazione/comunicazione e di azioni di comunicazione	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva			workshop Albinea 7/3/2014			Workshop Bibbiano 25/6/2014			LIFE RII presentazione a "Esonda" 18/9/2014	Convegno intermedio Quattro Castella 9/0/2014		
D5	Piano di comunicazione post LIFE	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva												
<b>E. Project management and monitoring of the project pro</b>														
E1	Direzione del Progetto da parte della Regione Emilia-Romagna	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva												
E2	Audit indipendente	tempistica preventivata												
		tempistica effettiva												

LIFE 11 ENV/IT/000243   <b>Action</b> riqualificazione integrata idraulico-ambientale		2015						2015					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>A. Preparatory actions:</b>													
A1	Approfondimenti naturalistici e idraulico - geomorfologici dell'intera area di studio	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
A2	Progettazione esecutiva degli interventi e delle azioni del Progetto	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
<b>B. Implementation actions:</b>													
B1	Processo partecipato a supporto del progetto	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva					Incontri pubblici	Incontri pubblici				Incontro con soggetti interessati	
B2	Elaborazione del piano delle azioni nell'intera area di studio	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva						Consegna Report finale					
B3	Intervento riqualificazione bacino Rio Enzola	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva	ultimati il 23/1/2015										
B4	Intervento riqualificazione bacino Rio Quaresimo	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B5	Intervento riqualificazione bacino Rio Lavezza	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B6	Intervento riqualificazione bacino Rio Arianna	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B7	Intervento riqualificazione bacino Rio Bertolini	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B8	Intervento riqualificazione bacino Rio Bottazzo	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
B3 B8	Intervento riqualificazione bacino Rio Montefalcone	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva						avvio procedure affidamento lavori	consegna lavori impresa affidataria	ultimati il 30/10/2015			
B9	Individuazione di modalità economiche-giuridico-amministrative di indennizzo per l'utilizzo a fini idraulico-ambientali del territorio agricolo	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva							Consegna Report finale				



LIFE 11 ENV/IT/000243		2015						2015					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
  <b>Action</b> <small>riqualificazione integrata idraulico-ambientale</small>													
<b>C. Monitoring of the impact of the project actions:</b>													
C1	Monitoraggio chimico-fisico, vegetazionale, faunistico, geomorfologico e idraulico	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva					Pianificazione monitoraggio post interventi						
C2	Monitoraggio dell'efficacia delle azioni di divulgazione e degli impatti del progetto sui diversi portatori di interesse	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
<b>D. Communication and dissemination actions:</b>													
D1	Sito web del progetto	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva							5° newsletter				
D2	Pannelli informativi LIFE+	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
D3	Relazione per i non addetti ai lavori	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
D4	Elaborazione di un piano di comunicazione e predisposizione di pubblicazioni, brochure e materiali per informazione/comunicazione e di azioni di comunicazione	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva					workshop Bologna 8/5/2015	presentazione LIFE RII convegno nazionale CIRF Roma 3/6/2015			presentazione LIFE RII workshop nazionale MIPAF Expo 2015 venezia	presentazione LIFE RII convegno internazionale CIRF Reggio Calabria 28/10/2015	
D5	Piano di comunicazione post LIFE	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
<b>E. Project management and monitoring of the project pro</b>													
E1	Direzione del Progetto da parte della Regione Emilia-Romagna	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											
E2	Audit indipendente	tempistica preventivata											
		tempistica effettiva											



